Kvalitetsredovisning

Denna kom till på 80 talet enligt uppgift var det en Norsk besiktningsman som undra varför vi skulle behöva besiktiga att entreprenören gjort det han beställt att göra!
Detta var nog så god idé men vi måste fortfarande ändå syna ytorna eftersom det rör sig många entreprenörer efter varandra som då kan råka skada ytor m.m.
Så besiktningsmannen försvann aldrig men de djupa kontrollerna i stomma m.m. dokumenteras efter hand och ger då beställaren en bild över hur saker gjorts med hjälp av våra kvalitetsdokument. I dessa finns datum och så, så att beställaren kan följa en del om det uppkommit något fel som underlättar för honom och de som skall åtgärda ev. brist som inträffat och det som inträffat behöver m.a.o. inte bero på ett fel som gjorts av någon yrkesman.

Hur ser då kvalitetsdokumenten ut för målaren?

Jo som följer kan det vara

1 Försättsblad med innehålls förteckning
2 Arbetsmiljö som företaget lever efter
3 Riskanalys vid ingång i projektet
4 Materialförteckning
5 Mottagnings kontroll material (Som fylls i varje tillfälle)
6 Löpande kontroll i bygget

1

Kvalitetsplan

Projekt/ Arbetsplats: Klostergården 2:9 Lund

Byggare: NCC Lund

Ansvarig målare:

3

Riskanalys för projekt Svansjöns förskola

Inom måleriet så finns alltid risker som är direkt yrkesrelaterade så som Nacke och axlar m.m.
Dessa begränsas genom personalen genomgår företagshälsovård som är anpassad för det yrket
Nedan finns upptaget de risker som är s.k. olycksrisker (***Stryk ej relevanta***)
Fallolyckor m.m. ska begränsas genom målarna får delta i skyddsronder
Allt som är felaktigt ska meddelas platsledning löpande.

Riskmoment	**Typ**	**Begränsningsåtgärd**
Bock/Stege	Fall	Kontrolleras löpande och defekta ska förstöras
Ställning	Fall	Ska vara godkänd (målarna ska informeras om var risker finns)
Sprutor	Skada	Den som arbetar med spruta skall vara utbildad el. jämförligt
Lampor	El olycka	Trasiga skall omgående returneras till företaget för lagning
Kablar	El olycka	Trasiga skall omgående returneras till företaget för lagning
~~Epoxi~~	~~Förgiftn.~~	~~Målare skall inneha användare- certifikat~~
~~Alkyd~~	~~Förgiftn.~~	~~Mask skall användas invändigt~~
~~Hisschakt~~	~~Fall~~	~~Tillses så skyddsräcken är OK göres löpande~~
~~Balkong utv.~~	~~Fall~~	~~Tillses så skyddsräcken är OK göres löpande~~
~~Liftarbeten~~	~~Fall/olycka~~	~~Arbetare skall ha liftutbildning eller mångårig vana som kan vara därför jämförlig.~~ Företagsledningen ansvarar och lämnar godkännanden.

Projektunika risker kan då finnas enligt nedan

Vi har inte funnit några riskfaktorer utöver vad som tagits upp ovan

4

Materialförteckning

Projekt: Vanningen Tillbyggnad Träningslokal 2014

Materialtyp/ Användningsområde	Fabrikat . Beckers där inget anges	Kulör/ NCS.
Lätt Hand	Sheetrock Lätt Hand	
Box spackel	SheetRock Spray+	
Väggar inomhus	Scotte 7	**Enl RB**
Dammbinder	Betongsealer acryl Flugger	
Brandskyddsfärg	Safir	
Ekonomiutrymmen	Beckerplast	
Väv	CP100 enl arkitekts anvisning	

5

Mottagningskontroll

Projekt: Viljan II Sjöbo

Datum	**Leverantör samt kondition (Ex. Beckers / ua) ua = utan anmärkninng**	**Signatur**
3/7-2017	Beckers lev UA	**SDI (Simon Diaz)**
9/7-2017	Beckers Väv fel retur annarsUA	**SDI**
11/7-2017	Ny väv UA	**SDI**

6

Blad nr.

Egenkontroll

Projekt/ Arbetsplats: **Svansjöns FS Malmö 2015**

Generella krav/ normer Boverkets byggregler BBR/ Hus AMA kap P ,

Materialhanteringsföreskrifter som erfordrar skyddsutrustning/ avspärrning Ja ☐ Nej ✕

Övrig dokumentation (ex. avvikelserapport)

Kontrollområde	**Arbetsmoment**							
Som kontrollområde anges rumsnummer/ våning/ utv.	Underlag		Rengöringsgrad vid rep		Under-behandling		Färdig-behandling	
	Gdk	Sign	Dat	Sign	Dat	Sign	Dat	Sign
Ex Passage 101 Tak	Ok	sl	1/3	sl	6/3	ba	9/3	kn